

HEDEF SIRA NO	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	2024 YILI HEDEFLERİ	AÇIKLAMA
1	H.4.4*	Yatırım programında devam eden Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarının inşaatlarını tamamlamak.	<ul style="list-style-type: none"> • Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği içerisinde yaklaşık 2.000 m² kapalı alanlı Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi Yapım İşi ihalesini gerçekleştirilmiş ve 2023 yılında tahsis edilen ödenek çerçevesinde imalatlar yapılmış olup inşaat %9,75 seviyesine getirilmiştir. Proje 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. • Hayırsever HALAÇ Ailesi ile Üniversitemiz tarafından 03 Mart 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan "İslami İlimler Fakültesi Eğitim Binası" inşaatı 2023 yılı içerisinde yapılan imalatlar ile iş % 33,48 seviyesine gelmiştir. Ağustos 2024 yılında tamamlanıp hizmete girmesi planlanmaktadır. •Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2024 -2026 Yılları için aşağıda listesi bulunan 4 adet binalarımızın yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından taleplerimiz yatırıma dâhil edilmesi durumunda talep edilen yatırımların yeterli ödenek gelmesi halinde yatırım süresi içerisinde tamamlayıp hizmete açılması planlanmaktadır. <p>2024-2026 YILLARI İÇİN TALEP EDİLEN YATIRIMLARIMIZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.400 m² Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı 2. 2.300 m² Deneysel Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez İnşaatı 3. 9.460 m² Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı 4. 8.912 m² Veteriner Fakültesi Ek Bina İnşaatı
2	H.4.4*	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına dahil edilen taleplerimiz doğrultusunda hazırlanacak yeni bina proje tasarımlarında kendi enerjisini kendi üreten "Akıllı Bina" sistemlerinin kullanıldığı binalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2024-2026 yılları için yeni projelerimiz yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir. Yatırıma talep edilen yeni projelerin verilmesi durumunda kendi enerjisini kendi üretebilen, gri su kullanıma uygun akıllı bina projelerine 2023 yılı yatırıma dâhil edilen projelerde başlanacaktır.
3	H.4.4*	Bütçe imkanları dahilinde kampüslerimizde bulunan tüm aydınlatmaların led armatüre dönüştürülerek enerji tasarrufu sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemiz merkez ve 13 adet ilçede olmak üzere 16 adet yerleşkimiz bulunmaktadır. Yerleşkelerimizde bulunan İdari ve Öğretim binalarımızın ödenekler dahilinde LED dönüşümleri yapılmaktadır. Enerji verimliliği ve tüketim sarfiyatı açısından günümüz teknolojisine uygun olarak Üniversite bünyesindeki tüm binalarımızın LED dönüşümleri ödenek durumlarına göre 2025 yılına kadar yapılması <p>NOT:2023 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tahsis edilen ödenek tutarı Üniversite Yönetimi tarafından öncelikli bakım onarım işlerimize harcama yapıldığı için 2023 yılında sadece Sosyal Tesis binası 1. Katın LED dönüşümü yapılmıştır.</p>
4	H.4.4*	Üniversitemizin kuruluşundan itibaren merkez ANS Kampüsünde yer altında bulunan, dijital ortama daha önce hiç aktarılmamış tüm altyapısal (elektrik, fiber optik, su hatları, kanalizasyon, yağmur suyu, ısıtma hatları, peyzaj sulama hatları vb.) imalatların drone ve harita teknik ölçümleri kullanılarak dijital ortamda kayda almak ve arşiv belgesi oluşturmak.	<p>Yeni Yatırım programında yer alacak binalarımızın inşaatından önce mevcut binalarımızın altyapısal (elektrik, fiber optik, su hatları, kanalizasyon, yağmur suyu, ısıtma hatları, peyzaj sulama hatları vb) durum tespit çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için drone ve harita teknik ölçümleri kullanılarak ön projelerinin hazırlanması mevcut durumun tespit edilerek arşiv oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Başkanlığımız bünyesindeki teknik elemanlarca yer altındaki tüm alt yapılarla ait harita çalışmalarının tamamı ve arşiv haline getirilmesi 2025 yılına kadar tamamlanacaktır</p>
		→Hedefe Ulaşıldı	→Hedef sürüyor
			→Hedefe Ulaşılamadı