

AKÜ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ



İhale Tarihi	: 14.12.2022
Sözleşme Tarihi	: 05.01.2023
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	: 24.07.2023
İhale Bedeli	: 12.988.00,00 TL
İş Bitiminde Ödenen Bedel	: 16.900.425,55 TL (KDV ve fiyat farkı dahil)

AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı İnşaatı işinin 14.12.2022 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup yüklenici firmaya 12.988.00,00 TL. sözleşme bedeli ile 06.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı İnşaatı işinde 5.347,16 m² beton kaplama yol, 1.911 m² beton kaplama otopark alanı, 2.996,87 m² beton kaplama kaldırımlar ve 627,08 m² beton kaplama peyzaj yürüyüş yolları ve 8705 m² yeşil alan yapılmıştır. AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı İnşaatı işinin tüm yağmur suyu, drenaj ve atıksu hatları, mekanik tesisat, elektrik terfi yapısı ,rafo, jeneratör, çim sulama tesisatları ve peyzaj imalatları yapılmıştır. Yolların ve otoparkların trafik ve işaretleme levha ve düzenlemeleri yapılarak engellilere yönelik düzenlemeler tamamlanmıştır.

AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı İnşaatı işinin imalatları tamamlanmış olup 16.900.425,55 TL (KDV ve fiyat farkı dâhil) harcama yapılmıştır.