

AKÜ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İNŞAATI



İhale Tarihi: 14.09.2020
Sözleşme Tarihi: 13.10.2020
Sözleşmeye Göre Bitim Tarihi: 02.11.2022
İhale Bedeli: 18.999.000TL
İşe Başlama/Yer Teslim Tarihi: 14.10.2020
Toplam Kapalı Alan: 7657,00 m²
Geçici Kabul İtibar Tarihi: 04.08.2023
Geçici Kabul Onay Tarihi: 15.09.2023
İş Bitiminde Ödenen Toplam Bedel: 61.311.912,27 (İmalat+FF+KDV)

ZEMİN KAT:

Beklemeler WC'ler, Mescitler, Soyunma Odaları, Hekim Odaları, Klinik Beceri Odaları Yanında:

- 8 Adet Ameliyathane
- 5 Adet Yoğun Bakım
- 16 Adet Hospitalizasyon
- 4 Adet Acil Müdahale Odası
- 15 Adet Çeşitli Muayene Odaları
- 1 Adet Ortak Laboratuvar
- 4 Adet Röntgen Görüntüleme Merkezi, CR Odası
- 6 Adet Doğumhane ve Diğer Yardımcı Birimler...
- 1 Adet Derslik

BİRİNCİ KAT

- 2 Adet Derslik
- 29 Adet öğretim Görevlisi Odası
- 1 Adet Başhekim Odası
- 1 Adet İdari Oda
- 1 Adet Arşiv
- 1 Adet Seminer Odası ve WC'ler ve Tesisat Kat.